

Notatka odręczna

dotycząca ewentualnego remontu
biegów schodowych, spoczników
- klatki schodowej ul. Wiszestawa 14
w Szczecinie

Zakres rzeczowy:


- Przybicie płyt typu OSB gr. 18 ÷ 22 mm dla
biegów schodowych, spoczników, podestów
- ok. 60 m²
- Ułożenie wykładziny PCW na w/w powierzchni
- 60 m².
- Montaż masków schodowych szt. 62. (długość 1,0 m)

Balustrady, poręcze, słupki stabilne.

Zakres wstępny nie przewiduje skucia tynków, nowych
powłok tynkarskich i gładzi gipsowych.

Roboty należy traktować jako wstępny remont.

8.09.2022


Janusz Mądziński - Lendin