

Szczecin 26.10.2023

Notatka służbowa w zakresie ustaleń dotyczących prac remontowych dachu papowo – ceramicznego przy ul. **Malczewskiego 8 oficyna** w Szczecinie.

Ustala się co następuje :

- jako robotę dodatkową uznaje się **montaż drzwi wewnętrznych strychowych , technicznych** , stalowych , **szt. 1** , z uwagi na znaczny stopień zniszczenia istniejących drewnianych.

Drzwi techniczne standardowe , uniwersalne, np. URAN 90, ANTRACYT o parametrach :
szerokość : 984 mm
wysokość 2038 mm
grubość skrzydła : 45 mm
W zestawie skrzydło drzwiowe z uszczelkami, ościeżnica , zestaw kluczy.

- Jako robotę dodatkową uznaje się konieczność wymiany fragmentu podłogi deskowej strychu . Deski układane na styk , nie strugane , z drewna iglastego , grubości nie mniej niż 25 mm. Deski układane na istniejących legarach podłogowych. Powierzchnia do wymiany , w miejscach największego uszkodzenia w ilości około 10 m² (dojście do wyłazu dachowego i okienek strychu)

Opracowała :

Danuta Maniawska- Lenzion

